

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП "Курскводоканал"

(должность руководителя  
и наименование организации (абонента))\*

Цуканов Н.А.

(подпись)

(ф.и.о. руководителя)


20 г.

М.П.

Отчет о ходе выполнения плана снижения сбросов за 20 15 г. - 2014

№ п/п	Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому достигнут экологический эффект)	Номер канализационного выпуска в водный объект (централизованную систему водоотведения)	Срок выполнения по плану снижения сбросов	Отчет о фактически выполненных запланированных мероприятиях (в том числе о фактически введенных капитальным строительством водоочистных объектах)	Фактические данные о сбросах загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов		Достигнутый экологический эффект от мероприятия (снижение с мг/л, т/г до мг/л, т/г)**	Объем расходов на мероприятие (этап мероприятия), тыс. рублей
					до мероприятия, мг/л, т/г	после мероприятия, мг/л, т/г		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство разделительных перегородок в коридорах 3-х секций аэротенков для разделения аэробных и анаэробных зон	1	2015 г	Силами предприятия выполнены работы по устройству разделительных перегородок в 3-х секций аэротенков	азот аммонийный - 1,8/56,9 нитриты - 2,7/85,4	азот аммонийный - 1,6/50,6 нитриты - 2,5/79,0	азот аммонийный - с 1,8/56,9 до 1,6/50,6 нитриты с 2,7/85,4 до 2,5/79,0	500,5
2	Замена дисковых аэраторов АКВА-ТОР	1	2015 г	заключен договор на поставку составных частей аэраторов				99,7
3	Замена мембран аэротенках городских очистных сооружениях	1	2016 г - 2017 г	Выполнены работы по капитальному ремонту аэраторов АКВА-ТОР аэрационной системы городских очистных сооружений	азот аммонийный - 1,6/50,6 нитриты - 2,5/79,0	азот аммонийный - 1,4/44,3 нитриты - 2,4/76,0	азот аммонийный - с 1,6/50,6 до 1,4/44,3 нитриты с 2,5/79,0 до 2,4/76,0	763,1

Зам.директора МУП - главный инженер "Курскводоканал"


  
(подпись)

Спицын Е.Н.